

HMG III/0164 Řepov průtah kompl. rekonstrukce silnice
zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Ke Klíčovu 9 ,190 00, Praha 9
KSÚS Středočeského kraje

stavba celkem 8 kalendářních měsíců	13.10.2017	1. etapa do 13.12.2017	v závislosti na klimatických podmínkách,předpoklad zahájení 15.3.2018 - 15.4.2018 celkem etapa 2	v závislosti na klimatických podmínkách,předpoklad zahájení 15.4.2018 - 15.5.2018 celkem etapa 3,4,5,6,7	v závislosti na klimatických podmínkách,předpoklad zahájení 15.5.2018 - 15.6.2018 celkem etapa 8,9,10	v závislosti na klimatických podmínkách,předpoklad zahájení 15.6.2018 - 15.7.2018 celkem etapa 11,12	v závislosti na klimatických podmínkách,předpoklad zahájení 15.7.2018 - 5.8.2018 celkem etapa 13,14	15,16 během celozávodní dovolené ŠA,ukončení stavebních prací do 20.8.2018	10 dnů do 31.8.2018
zahájení realizace do 10 dnů od předání staveniště									
předání staveniště, DIO, vytyčení stavby a sítí, frézování, zemní práce, podkladní vrstvy, vrstva ACP a ACL, celkem 1 úsek									
DIO, vytyčení stavby a sítí, frézování, zemní práce, podkladní vrstvy, vrstva ACP a ACL, celkem 1 úsek									
DIO, vytyčení stavby a sítí, frézování, zemní práce, podkladní vrstvy, vrstva ACP a ACL, celkem 4 úseky									
DIO, vytyčení stavby a sítí, frézování, zemní práce, podkladní vrstvy, vrstva ACP a ACL, celkem 4 úseky									
DIO, vytyčení stavby a sítí, frézování, zemní práce, podkladní vrstvy, vrstva ACP a ACL, celkem 3 úseky									
DIO, vytyčení stavby a sítí, frézování, zemní práce, podkladní vrstvy, vrstva ACP a ACL, celkem 3 úseky									
DIO, vytyčení stavby a sítí, frézování, zemní práce, podkladní vrstvy, vrstva ACP a ACL, celkem 3 úsek, položení obrusné vrstvy ACO ve všech úsecích, dokončovací práce, VDZ,									
termín vyklizení staveniště do 10 dnů od ukončení realizace									

COLAS CZ, a.s.