

Zkapacitnění křižovatky Řepov

SXX | 02/2024 | Zkapacitnění křižovatky Řepov | PLO |

SKODA

Zkapacitnění křižovatky Řepov

Předběžná realizace: KT12-KT19



Zkapacitnění křižovatky Řepov

Základní informace


- zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
- trvání rekonstrukce 8 týdnů
- předběžná realizace: KT12-KT19
- trvání každé etapy 14 dnů
- vždy zachovaný obousměrný provoz na I/16 (MB-Jičín)
- od II. etapy rekonstrukce platí pravidlo odbočení pouze vpravo
- II., III., a IV. etapa – otáčení na OK u Baumaxu a v Plazích

Opatření:

- otevření nouzového vjezdu do ŠA „10. brána“ po celou dobu rekonstrukce
- regulovčíci při střídání směn a popř. v případě nutnosti na zavolání


Zkapacitnění křižovatky Řepov

Termínový plán - předpoklad



Zkapacitnění křižovatky Řepov

I. Etapa




Doba trvání:
18.03. – 31.03.2024

Zachování obousměrné
průjezdnosti I/16


Semaforey v provozu

II. Etapa



Nefunkční semaforey


III. Etapa



Nefunkční semaforey

Zkapacitnění křižovatky Řepov

IV. Etapa



Doba trvání:
29.04. – 12.05.2024

Zachování obousměrné
průjezdnosti I/16

Při střídání směn provoz
řízen regulovčíky

Odbočení vždy pouze
doprava a nutné otočení
na OK u Baumaxu nebo v
Plazích

Fyzické oddělení
protisměrů

Nefunkční semaforey

Zkapacitnění křižovatky Řepov

Trasa pro pěší



Doba trvání:
Po celou dobu
rekonstrukce

Fyzické zábrany proti
průjezdu osobních aut na
provizorní cestě směrem
do průmyslové zóny

Back up

Zkapacitnění křižovatky Řepov

II. - IV. Etapa dopravní režim

